Nordic Energy Solutions B.V.
Kraton 5A
8271 RR IJsselmuiden

T +31(0)88 33 456 70
E info@nordicenergy.nl
www.nordicenergy.nl

BTW NL8632.359.92.B01
KvK 84501960
IBAN NL67 TRIO 0320 4287 29

Aanvraag inbedrijfstelling bodem WP

GEGEVENS FACTUUR ADRES	
FIRMA	
ADRES	
PROJECTNAAM	
PLAATS	

LOCATIE WARMTEPOMP	
ADRES	
POSTCODE + PLAATS	
CONTACTPERSOON LOCATIE	
TELEFOONNUMMER	

BENODIGDE INFORMATIE	
TYPE WARMTEPOMP	THERMIA: _____
GESLOTEN BRONSYSTEEM	AANTAL BORINGEN_____TOTAAL METERS_____
	COLLECTIEF JA/ NEE
	VERDELER JA/NEE LOCATIE_____
	GLYCOLSOORT: MONO-ETHYLEEN/MONO-PROPYLEEN
	BEVEILIGD TOT -_____GRADEN

CONTROLELIJST	JA	NEE	N.V.T.
IS HET BRON SYSTEEM GEVULD/GESPOELD			
IS HET BRON SYSTEEM ONTLUCHT			
HET AFPERSPROTOCOL BRON ZIJDIG IS AANWEZIG			
IS HET VERWARMINGS SYSTEEM GEVULD/GESPOELD			
IS HET VERWARMINGS SYSTEEM ONTLUCHT			
BOILER GEVULD EN GESPOELD (INDIEN VAN TOEPASSING)			
HET AFPERSPROTOCOL VERWARMINGS ZIJDIG IS AANWEZIG			
HET WATERFILTER T.B.V. VERDAMPER/CONDENSOR IS JUIST GEMONTEERD			
DE BUITENSENSOR IS OP DE NOORDZIJDE GEPLAATST			
DE LOS GELEVERDE ACCESOIRES ZIJN ELEKTRISCH AANGESLOTEN IN DE WARMTEPOMP			
DE WARMTEPOMP IS ELEKTRISCH AANGESLOTEN OP DE WERKSCHAKELAAR			
DE VENTILATIE KANALEN T.B.V. AFVOER KOUDEMIDDEL (INDIEN VAN TOEPASSING)			
DE INSTALLATIE IS GOED BEREIKBAAR			
ER KAN VOLDOENDE WARMTEVRAAG GECREËERD WORDEN VOOR EEN TESTRUN			
DE INSTALLATIE IS VOLLEDIG GEREED			

Bovenstaande checklist dient volledig te zijn afgewerkt. Wanneer het niet mogelijk is om de IBS uit te voeren door onvolledige montage en/of fouten, wordt er in overleg een nieuwe afspraak gepland. Uiteraard worden hiervan de kosten doorberekend.